内部联络单

宁夏泰诚品尚建设工程有限公司　　创建时间：2026-10-15　　用钉钉扫码

审批编号	20261015082900010817 5
创建人	王佳龙
创建人部门	宁夏泰诚品尚建设工程有限公司
标题	关于车库采光顶的材料事宜沟通的内部联络单
紧急程度	急
部门	宁夏泰诚品尚建设工程有限公司
申请人	王佳龙
申请日期	2026-10-15
部门主管领导	晏飞
部门负责人	王晓亮
接受部门	集团
责任单位负责人	李思成
责任单位主管领导	蔡永生
抄送	
发文意图	征集意见
回复	要
附件	2026.4.15地库入口顶棚详图_t3(1)(1)(1).dwg 古城建设基地东区生态酒庄地库坡道雨棚工程技术协议(1)(1).docx 计划(4).xlsx
内容说明	各位领导： 我部9月10号接到贵部申报的车库采光顶的服务计划1项，我部与贵部申报人沟通时，得知该项计划大概费用在40万左右，需要进行小招标采购。招标前，我部进行计划核实工作。该计划技术参数为按图施工，坡道长30.1米，宽6.6米，入口全高3.4米（地梁高0.6米，顶面造型高0.55米），6+1.14PVB+6钢化加胶玻璃320㎡，干挂25㎜厚黄金麻石材284㎡。包材料、包安装施工，具体面积以现场实测为准。但是贵部提供的技术协议中，需要的材料不止有以上两种，其中玻璃的规格就有两种，顶面玻璃,采用6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃，立面玻璃,采用8+1.52pvb+8钢化夹胶玻璃，并且技术协议中还涉及到钢材、铝型材、中性硅酮结构胶等材料，以上材料均未提供具体数量。 针对该类问题，我部与贵部申报人沟通，贵部建议该计划以石材284㎡，玻璃320㎡分开，施工及其他材料包含在内，以每平米多少钱的单价根据现场实际施工面积来算。后续我部与贵部提供的供应商沟通，该供应商表示这个计划报价总价需拆成两项，一项为所需石材的材料价格，另一项为车库采光顶的材料及施工价格。由于小招标我部对平台投标供应商情况并不了解，无法确定报价的真实性及有效性。无论以何种方式询价，我部建议贵部提供一份尽可能详细的物料清单，以便供应商根据物料清单报价，避免虚报价格的情况发生。有效开展招标采购工作。
说明	1、联络单内容简单扼要； 2、特急须4小时内处理； 3、急一天内处理； 4、一般3天内处理。
审批流程	同意 【部门主管审核】 晏飞 已同意　　2026-10-15 08:34:40 【部门负责人】 王晓亮 已同意　　2026-10-15 16:50:31

	【责任单位负责人审核】 李思成 已转交 2026-10-15 17:00:50
	玻璃雨棚按图纸要求整体报价包括立面、顶面玻璃、铝单板、铝合金开启窗及通风，快速卷帘门等，石材按图纸要求暂定工程量284平米报单价以实际完成工程量结算。整体观感效果达到宁夏银川天鹅湖小镇滟澜岛3号或集团调度中心地下坡道的效果。具体要求详见技术协议 任文喜 添加评论 2026-10-15 17:56:35
	技术协议我发给王佳龙 任文喜 添加评论 2026-10-15 17:57:42
	【责任单位负责人审核 (转交)】 任文喜 已同意 2026-10-15 17:57:46
	【责任单位主管领导审核】 蔡永生 已同意 2026-10-15 17:58:45

打印时间：2026-10-16 13:49　　打印人：王佳龙